

Sayın Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi AŞ.

İnşaata devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi 'nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz.

Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti

➤ KABA İŞLER

Kaba inşaat kısmının Bodrum+Zemin+20 Kat blok kısmının tamamı tamamlanmıştır. Bodrum otopark kısmının temel, kolon ve perde imalatları tamamlanmıştır. Otopark kaba inşaatı tamamlanmıştır. Otopark perde duvarlarının su izolasyonu tamamlanmıştır.

➤ İNCE İŞLER

Duvar ve alçı sıva imalatı tamamlanmıştır. Boya imalatı devam ediyor. Bodrum mahallerin duvarları ve üzerlerinin kaba+ince sıvaları tamamlanmıştır. Daire içleri ve kat koridorları asma tavan karkas imalatları, daire içleri asma tavan alçıpan imalatları, saten alçı, daire içi seramik imalatı tamamlanmıştır. Blok kat koridoru seramik ve alçı sıva imalatı tamamlanmıştır. Bodrum teknik mahallerin şapı dökülmüştür. Merdivenlerin mermer kaplama işleri tamamlanmıştır ve koruma altına alınmıştır. Yangın kapılarının montajı yapıldı. Çelik kapı ihalesinde anlaşmaya varılan Kale firması çelik kapıların montajını ay sonuna kadar tamamlayacak, iç kapı, mutfak dolabı, vestiyer ve süpürgelik malzemesi sevkiyatı başlamıştır. Sevkiyat akabinde montaj başlayacak.

➤ MEKANİK İŞLERİ

Katların mekanik tesisat işleri tamamlanmıştır. Daire içi sıhhi pik, pprc ve pvc borular yangın sistemi boruları (sprinkler sistemi), duman emiş kanalları, daire içi yerden ısıtma sistemi ve havalandırma montajları test ve izolasyon işleri tamamlanmıştır. Bodrum pik boruların montajı tamamlanmıştır. Kat koridorları boruları izolasyonu tamamlanmıştır. Klima bakır borulama ve drenaj sistemi montajı tamamlanmıştır. Isıtma sisteminin parçası olan eşanjörler, yangın sistemini besleyen yangın pompaları ve hidroforların montajı tamamlanmıştır. Kazanlar, su depoları montajı yapıldı.

➤ ELEKTRİK İŞLERİ

Elektrik işlerine ait kablo tavaları, kablo çekim işleri, daire sigorta montajları, yangın algılama sistemi, anahtar, priz, aydınlatma, zayıf akım, fiber optik alt yapı (Superonline ve Türktelekom), interkom sistemi kablolama işleri tamamlandı ve testleri yapıldı. Pano sayaç kutuları ve busbarların montajları tamamlanmıştır. Trafo ve ekipmanları şantiyeye geldi. İşçilik anlaşması yapılan orta gerilim imalatına başlandı.

➤ CEPHE İŞLERİ

Giydirme cephe profili, doğrama montajının ve cam montajlarının %100 ü tamamlanmıştır. Cephe kompozit alt yapı karkasları ve taşıyıcı izolasyonları, pencere kenarlarına ses ve su yalıtımı amaçlı yapılan membran kaplama işleri tamamlanmıştır. Kompozit kaplama montajı tamamlanmıştır.

➤ ASANSÖR İŞLERİ

Dört adet bulunan asansör kuyularının tamamının ray, kapı montajları ve yan duvarlarının imalatı tamamlanmıştır. Kuyu içleri devreye alma öncesi ince işler beyazlatılma işleri tamamlanmıştır. Asansörlerin kalan eksikleri tamamlanarak devreye alma süreci başlamıştır.

VAZİYET PLANI







